

# Attestation de travaux

Seul ce document QUALIBAT est recevable pour toute demande, extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.



## Partie Technique

### IMHOFF SAS

64 Boulevard Kelsch - B.P. 49  
88402 GERARDMER Cedex  
RCS Epinal 499 490 889  
Tél. 03 29 60 10 10 - Fax 03 29 60 10 26

### Nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux :

IMHOFF

Adresse : 64 BOULEVARD KELSCH 88400 GERARDMER

Nom du Client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL  
*Si vous étiez sous-traitant, l'attestation doit être visée par l'entreprise principale mais aussi par le Maître d'ouvrage ou Maître d'oeuvre d'exécution ou Contrôleur technique*

Adresse : 4 rue Louis Meyer 88190 GOLBEY

Nom du Maître d'oeuvre d'exécution : Cabinet BOUILLON BOUTHIER  
*Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc.*

Adresse : 14 rue Jeanne d'Arc 88190 GOLBEY

Nom du Contrôleur technique : VERITAS

Adresse : 27C rue d'Epinal 88180 GOLBEY

*Cocher la case du signataire de l'attestation*

### Nom et adresse du chantier : PATINOIRE INTERCOMMUNALE

2 faubourg de Poissonspré 88000 EPINAL

Date de début des travaux : OCTOBRE 2017 Date de réception des travaux : OCTOBRE 2017

### Description technique des travaux réalisés :

*en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...*

Co-traitant de l'entreprise GTM HALLE pour les travaux de chauffage, ventilation et plomberie

Chauffage : création d'une sous-station chaleur 3 départs, circuit radiateurs, installation de 20 radiateurs, circuit tubes radiants sous sièges de gradin, 600 m<sup>2</sup> de tube radiant en 50x60 mm; circuit CTA (x4) et ventilo-convecteurs (x10);

Ventilation : 3 CTA double flux et réseau de gaine pour les locaux sous gradins, 1 CTA de déshumidification de 16000 m<sup>3</sup>/h, gaine à diffusion par buse longue portée sur les gradins;

Plomberie : réseau d'alimentation EF ECS et BECS de l'ensemble des locaux créés, blocs sanitaires publics, 20 appareils sanitaires, douches des vestiaires des équipes, 16 panneaux de douche

Montant HT du marché de l'entreprise : 438 900 €

### Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

gaines : 45 000 €

calorifuge : 10 000 €

électricité/régulation : 14 000 €

### Appréciation de la prestation : à remplir par le client (particulier ou maître d'ouvrage professionnel) ou maître d'oeuvre ou bureau de contrôle

Très bien Bien Passable Médiocre

Date : 03/10/2018

Qualité de la réalisation :

Respect des délais :

Tenue du chantier :

Nom du signataire :

M. LECOEUR Yann

Commentaires du signataire :

Chantier très technique, réalisé dans un délai court. Présence et suivi impeccable.

BOUILLON BOUTHIER

SAS d'architecture

cabinetbouillon@gmail.com

14, rue Jeanne d'Arc 88190 GOLBEY

Tél. 03.29.31.39.69 - Fax 03.29.31.39.69

QUALIBAT

VERSION 01 - 2016